

- 1) Η τότε Δ.Π.&Δ.Α./ Δήμου Αγρινίου κατόπιν αιτήματος της Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου ζήτησε από το Δ.Α. την έγκριση των εργασιών κοπής και απομάκρυνσης δένδρων οι οποίες προβλέπονταν από την μελέτη του έργου του θέματος χωρίς προηγουμένως η αρμόδια για την σύνταξη και έγκριση της μελέτης του έργου υπηρεσία προχωρήσει στην έγκριση αυτής από περιβαλλοντικής απόψεως από την αρμόδια η οποία ήταν απαραίτητη για την έγκριση τόσο των προαναφερομένων εργασιών όσο και των εργασιών πρασίνου γενικότερα από την αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Α. & Δ.Δ.Α.)
 - 2) Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου εάν και πριν από την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου είχε υλοποιήσει λεπτομερή επεξεργασία και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του πάρκου καθώς και λεπτομερή σχεδιασμό των εργασιών του έργου του θέματος δεν υπέβαλλε στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία (Δ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) την λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τον λεπτομερή σχεδιασμό των εργασιών του έργου του θέματος με αποτέλεσμα η Δ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. να εκδώσει την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου του θέματος για εργασίες που διαφέρουν από αυτές που στην πραγματικότητα επρόκειτο να κατασκευαστούν.
 - 3) Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου για την έγκριση από το Δ.Α. των εργασιών κοπής και απομάκρυνσης και των υπολοίπων εργασιών πρασίνου γενικότερα αν και ζητήθηκε δεν υπέβαλλε την συνταχθείσα στις 30-11-2011 και εγκριθείσα από την Δ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. η οποία περιλάμβανε τις εργασίες για τις οποίες εκδόθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος.
- Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου αντί της εγκριθείσας Τεχνικής Περιγραφής της μελέτης του έργου, υπέβαλλε Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης που συνέταξε την ίδια περίοδο (Μάιος 2011) διαφορετική όμως από την εγκριθείσα από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος Υπηρεσία (Δ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)
- 4) Το Δ.Α. τόσο κατά το στάδιο του ελέγχου της μελέτης όσο και κατά το στάδιο εγκρίσεως της μελέτης από την Δ.Δ.Α. διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς το περιβαλλοντικό κόστος εργασιών πράσινου διατυπώνοντας πρόταση ήπιας μορφής παρεμβάσεις για την ανάπλαση του Παπαστράτειου Πάρκου.
 - 5) Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία (Δ.ΠΕ.ΧΩ/Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας από την Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου πληρέστερη γνώση των εργασιών που επρόκειτο να υλοποιηθούν στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος δύο και πλέον χρόνια μετά την έκδοση της περιβαλλοντική αδειοδότησης διατύπωσε επιφυλάξεις τόσο ως το περιβαλλοντικό κόστος εργασιών πρασίνου όσο και για τις παραμέτρους που ελήφθησαν στον σχεδιασμό τους.
 - 6) Από την εξέταση των παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αγρινίου προχώρησε στην έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την Α.Π.42/2012/20-02-2012 Απόφαση του Δ.Σ. / Δήμου Αγρινίου χωρίς προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η έγκριση της μελέτης από τον Δ.Α. και την Δ.Δ.Α.
 - 7) Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου για την ομαλή και έντεχνη υλοποίηση του έργου του θέματος και την αποφυγή αντιδράσεων από τους κατοίκους της περιοχής όφειλε να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει τις επιφυλάξεις και υποδείξεις που διατύπωσαν το Δ.Α. και η Δ.ΠΕ.ΧΩ. επί του έργου και να προχωρήσει στην ανασύνταξη της μελέτης του έργου και στην επανάληψη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και την εκ νέου έγκριση της ανασυνταχθείσας μελέτης από την Π.Α. (Δ.Σ. / Δήμου Αγρινίου)
 - 8) Η Δ.Τ.Υ/Δήμου Αγρινίου ζήτησε την διατύπωση άποψης ως προς την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου του θέματος από την Ε.Υ.Π.Ε. του τότε Υ.Π.Ε.Κ.Α. υπηρεσία αναρμόδια επί του θέματος αυτού.
Η Ε.Υ.Π.Ε./Υ.Π.Ε.Κ.Α. αν και αναρμόδια για την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου του θέματος διατύπωσε άποψη μόνο για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ της Τεχνικής Περιγραφής της μελέτης και όχι για το σύνολο των εργασιών και η οποία λόγω μη αρμοδιότητας επί του θέματος δεν έχει βαρύνουσα σημασία και διοικητική ισχύ καθώς η καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία επί της περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως του έργου του θέματος έχει η Δ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
 - 9) Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου αν και είχε καθορίσει εκ των προτέρων το τελικό αντικείμενο του έργου του θέματος για την έκδοση των αδειοδοτήσεων του έργου του θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.ΠΕ.ΧΩ.,Δ.Α., ΛΣΤ' Ε.Κ.Π.Α., 22^η Ε.Β.Α. & Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Δ.Ε) και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή δεν υπέβαλε την ίδια Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης του έργου και το ίδιο καθορισμένο αντικείμενο του έργου.
 - 10) Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου βάση των όρων της γνωμοδοτήσεως επί του έργου του θέματος από την 22^η Ε.Β.Α. όφειλε να υποβάλλει προς αυτήν για έγκριση τόσο την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και την τεχνική μελέτη του έργου πράγμα το οποίο δεν έπραξε.
 - 11) Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου όφειλε πριν από την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος από τη Π.Α. (Δ.Σ. / Δήμου Αγρινίου) να έχει προηγηθεί η έγκριση της μελέτης από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και η

επικαιροποίηση των αδειοδοτήσεων του έργου ώστε να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις του αντικειμένου του έργου

(2) Η Δ.Υ.(Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) παρατύπως προχώρησε εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της προσωρινής Διαταγής Αναστολής του Προέδρου του Τμ.Ε'/Σ.Τ.Ε. στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τον ανάδοχο του έργου του θέματος στις 01-07-2013.

Ωστόσο με δεδομένο ότι η με Α.Π.293/13-07-2013 Απόφαση της Ε.Α./Σ.Τ.Ε. επέτρεψε την συνέχιση της υλοποίησης του έργου του θέματος η προαναφερθείσα διοικητική πράξη της Δ.Υ. αν και παράτυπη δεν παρήγαγε κανένα αποτέλεσμα

(3) Το Σ.Α./Σ.Τ.Ε. με την Α.Π.293/13-07-2013 Απόφασή του επέτρεψε την συνέχιση υλοποίησης του έργου του θέματος δεσμεύοντας την Δ.Υ.(Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου του θέματος για τις εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων βάση της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης του έργου και για τον αριθμό που περιλαμβάνονται σε αυτή και ως εκ τούτου οποιαδήποτε εργασία κοπής και απομάκρυνσης δένδρων των πέραν των προαναφερομένων στην υπάρχουσα εγκεκριμένη θα ήταν εκτός του πλαισίου της απόφασης του Σ.Α./Σ.Τ.Ε και θα απαιτούσε τροποποίηση της μελέτης βάση του άρθρου 45 παρ.2 του Ν.3669/2008

(4) Ο ανάδοχος του έργου του θέματος μετά την κοινοποίηση της αριθμ. 293/13-07-2013 της Αποφάσεως του Σ.Α./Σ.Τ.Ε. ζήτησε από την Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) με την από 18-07-2013 αίτησή του την χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων των επίσημων σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης τα οποία η Δ.Υ. χορήγησε δύο σχεδόν μήνες μετά την υποβολή αιτήσεως με το Α.Π. 64744/16-09-2013 έγγραφό της.

Η χορήγηση σε ηλεκτρονική μορφή των σχεδίων της μελέτης κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της Δ.Υ. να παραδώσει άμεσα στον ανάδοχο τα επικυρωμένα αντίγραφα των επίσημων σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης βάση των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο καθώς βάση της από 17-01-2013 Προσωρινής Διαταγής μόνο μετά την έκδοση της αποφάσεως από το Σ.Α./Σ.Τ.Ε. μπορούσε η Δ.Υ. να παραδώσει στον ανάδοχο αντίγραφα της εγκεκριμένης μελέτης του έργου του θέματος

(5) Η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) από την στιγμή που τέθηκαν υπόψη της το πρακτικό καταγραφής του Δ.Α. η καταγραφή και γνωμοδότηση του καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Θεοχάρη Ζάγκα, το με Α.Π. 3042/101777/05-09-2013 έγγραφο της Δ.Π.Ε.Χ.Ω./Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι καθώς και οι παρατηρήσεις του αναδόχου επί της βάσεως της οριστικής μελέτης του έργου του θέματος με συνημμένη καταγραφή των υπαρχόντων επί του έργου δένδρων, όφειλε πριν την αποστολή στον ανάδοχο οποιωνδήποτε οδηγιών για την εκτέλεση του έργου να αξιολογήσει την προαναφερόμενη αλληλογραφία να προχωρήσει σε ακριβή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι εφικτή η εφαρμογή της οριστικής μελέτης βάση του πλαισίου της αποφάσεως 293/2013 του Σ.Α./Σ.Τ.Ε. προχωρώντας στην συνέχεια στην τροποποίηση της μελέτης βάση της υπάρχουσας κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν. 3669/2008 και σε μια νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην οποία θα περιλαμβάνονταν και οι εργασίες της φυτοτεχνικής μελέτης.

(6) Η Δ.Υ. θεωρεί ότι ο ανάδοχος του έργου σε περιπτώσεις ασυμφωνίας των σχεδίων της μελέτης δεν ζήτησε έγκαιρα πριν από κάθε κατά την κρίση του μερική ή ολική εφαρμογή των σχεδίων οδηγίες από την Δ.Υ. και δεν γνωστοποίησε εάν επιθυμούσε αλλαγές στα σχέδια ή τα συμβατικά τεύχη του έργου υποβάλλοντας τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ωστόσο από την εξέταση των παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι ο ανάδοχος μία ημέρα μετά την παράδοση από την Δ.Υ. των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης το οποία του χορηγήθηκαν με καθυστέρηση σχεδόν δύο μηνών από την ημερομηνία αίτησής του ενημέρωσε την Δ.Υ. με την από 17-09-2013 αίτηση του για τις παρατηρήσεις του επί της σχεδίων μελέτης υποβάλλοντας τεχνική περιγραφή καθώς πίνακες και σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

(7) Η Δ.Υ. θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν προχώρησε στην σύνταξη των σχεδίων της μελέτης εφαρμογής και δεν ενημέρωσε έγκαιρα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα του έργου του θέματος με την υποβολή της μελέτης εφαρμογής.

Από την εξέταση των παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι βάση του άρθρου 21 παρ.1 της Ε.Σ.Υ. η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει αλλαγές μικρής κλίμακας και ως εκ τούτου η Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό Καταγραφής του Δ.Α., την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τις παρατηρήσεις επί των σχεδίων μελέτης όφειλε να εξετάσει πραγματοποιώντας μια ακριβή αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του πάρκου προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος της κλίμακας των αλλαγών προχωρώντας είτε βάση του άρθρου 45 παρ.2 του Ν.3669/2008 σε τροποποίηση της μελέτης του έργου του

(8) Η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ/Δήμου Αγρινίου) δεν έδωσε με το Α.Π. 84990/20-09-2013 έγγραφό εντολή στον ανάδοχο να

μην προβεί στην υλοτόμηση δένδρων πέραν των προβλεπομένων από την μελέτη του έργου και της αριθμ.293/2013 αποφάσεως του Σ.Α./Σ.Τ.Ε. , ωστόσο όφειλε να εξετάσει ένα δύναται με βάση την υπάρχουσα κατάσταση του έργου να υλοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής του με βάση της εγκεκριμένης εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων και εντός του πλαισίου της αριθμ.293/2013 αποφάσεως του Σ.Α./Σ.Τ.Ε.

19) Η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) θεωρεί ότι βάση του άρθρου 30 της εγκεκριμένης Ε.Σ.Υ. του έργου του θέματος ο ανάδοχος όφειλε να γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης του έργου πριν από την δημοπράτηση του ωστόσο βάση του ίδιου άρθρου της Ε.Σ.Υ. όφειλε να είναι γνώστης των γενικών συνθηκών του έργου πριν από την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του και όχι να γνωρίζει την ορθότητα ή μη των εγκεκριμένων μελετών του έργου.

20) Με την από 21-10-2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Τμ.Ε'/Σ.Τ.Ε. ανακλήθηκε η Απόφαση του Δ.Σ. /Δήμου Αγρινίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου, οι αποφάσεις της Δ.Δ.Α. με τις οποίες εγκρίθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του έργου του θέματος καθώς και ο πίνακας υλοτόμησης δένδρων καθ' ο μέρος της κοπής δένδρων και θάμνων.

Κατόπιν τούτου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκδόσεως της Προσωρινής Διαταγής έως την επιδίκαση από το Σ.Α./Σ.Τ.Ε. της 2^η Αιτήσεως Αναστολής και την έκδοση της σχετικής απόφασης ουδεμία εργασία που περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου του θέματος που απαιτούσε την κοπή δένδρων και θάμνων να εκτελεσθεί.

21) Η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) με δεδομένο αφενός μεν ότι οι εκτελούμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη του έργου του θέματος υλοποιούνται υπό την εποπτεία του Δ.Α. και αφετέρου δε τους όρους και την προϋποθέσεις με την οποία χορηγήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος και η από 21-10-2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Τμ.Ε'/Σ.Τ.Ε όφειλε για την αποφυγή βλαβών επί των δένδρων και θάμνων του πάρκου να λάβει υπόψει τις συνεχής συστάσεις του Δ.Α. περί διακοπής των εργασιών και να τις διακόψει προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι εκτελούμενες εργασίες προκαλούσαν βλάβες επί του ριζικού συστήματος των δένδρων και θάμνων οι οποίες θα επηρέαζαν την υγεία αυτών.

Επιπροσθέτως λόγω της συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών εκσκαφής το Δ.Α. κατόπιν αιτήσεως κατοίκων της περιοχής προχώρησε στην καταγραφή των δένδρων και θάμνων το ριζικό τραυματίστηκε από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής στο από 16-06-2014 έγγραφο του και απαγόρεψε με το Α.Π.91341/3918/17-07-2014 έγγραφό του την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα είχε συνέπεια την πρόκληση ζημιάς στο ριζικό σύστημα (κοπή, τραυματισμό, αποκάλυψη) των δένδρων και θάμνων

22) Η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) όφειλε να λάβει υπόψη τόσο την από 29-11-2013 πραγματοποιηθείσα καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας βλάστησης επί του έργου του Δ.Α. όσο και τις διαπιστώσεις της Δ.Π.Ε.ΧΩ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. που διατύπωσε σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος των εκτελούμενων εργασιών και τις παραμέτρους που ελήφθησαν για τον σχεδιασμό και εκτέλεση αυτών ,με το Α.Π.3592/111706/12-11-2013 έγγραφό της και να προχωρήσει σε αφενός μεν σε νέα ακριβή αποτύπωση τη υπάρχουσας κατάστασης του έργου και αφετέρου δε τροποποίηση- της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του Ν.3669/2008 βάση της ακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της και την επανάληψη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

23) Η Δ.Υ.(Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) προχώρησε σε τροποποίηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης με την σύνταξη σχεδίου της Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τον τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/1^η ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και το οποίο διαβίβασε στον ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών χωρίς προηγουμένως η τροποποίηση αυτή να έχει εγκριθεί τόσο από την Π.Α. όσο και από τις εμπλεκόμενες με τις αδειοδοτήσεις του έργου υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως το Δ.Α. με το Α.Π. 86677/3705/08-07-2014 έγγραφό του απέρριψε με το προαναφερόμενο σχέδιο καθώς δεν προχωρεί σε αποτύπωση της υπάρχουσας βλάστησης σύμφωνα με την από 29-11-2013 πραγματοποιηθείσα από το Δ.Α. καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης βλάστησης απαγορεύοντας με το Α.Π.91341/3918/17-07-2014 έγγραφό του την εκτέλεση κάθε εργασίας επί του έργου.

24) Με δεδομένη την προσωρινή αναστολή των εργασιών κατασκευής του έργου η οποία δεν οφειλόταν σε υπαιτίοτητα του αναδόχου η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) έπρεπε βάση των παρ.3& 4 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 να κάνει αποδεκτή την από 10-06-2014 2^η Ειδική Λήλωση Διακοπής Εργασιών και να προχωρήσει στην διακοπή των εκτελούμενων για το χρονικό διάστημα μέχρι την επιδίκαση από το Σ.Α./Σ.Τ.Ε. της 2^η Αιτήσεως Αναστολής Εργασιών προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση πιθανών προβλημάτων και να προχωρήσει βάση μιας νέας αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του πάρκου στην ανασύνταξη της μελέτης είτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε περιλαμβάνοντας όλες τις εργασίες που επρόκειτο να κατασκευαστούν να προχωρήσει σε επανάληψη των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες